

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	40.1	93.5	198.0	155.1	130.2
計画別流用 増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
交付額 (c=a+b)	40.1	93.5	198.0	155.1	130.2
前年度からの繰越額 (d)	0.0	33.5	48.8	74.5	0.0
支払済額 (e)	6.6	78.2	172.3	229.6	56.4
翌年度繰越額 (f)	33.5	48.8	74.5	0.0	73.8
うち未契約繰越額 (g)	33.5	48.8	0.0	0.0	28.9
不用額 (h=c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未契約繰越+不用額 (i=(g+h)/(c+d))	83.6%	38.4%	0.0%	0.0%	22.2%
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	駅舎改築に係る詳細設計において、工事に係る施工ヤード位置の協議に不測の日数を要した。	駅舎改築に係る詳細設計において、立体駐輪場と自由通路を2階部分で接続する事前協議に不測の日数を要したことから工事の着工に遅れが生じた。			道路交通法に係る滋賀県公安委員会との交通規制協議に不測の日数を要したことから工事の完了に遅れが生じた。