




石部駅改良工事について

1 . 工事概要


2 . 工事スケジュール案

3 . 工事の流れ

1階平面計画



2階平面計画



建築工事の流れ

STEP 1 : 南駅舎新設・仮トイレ整備

STEP 2 : 現駅舎・下りホーム屋根撤去

STEP 3 : 自由通路新設・北駅舎新設

STEP 4 : 現こ線橋・上りホーム屋根撤去

STEP 5 : 南待合室整備・下りホーム屋根新設

完成




工事車両通行ルートについて




※道路の状況により、変更になる可能性があります

建築工事の流れ

STEP 1 : 南駅舎新設・仮トイレ整備


-  ご利用者様動線
-  工事エリア
-  利用可能エリア(現建物)



建築工事の流れ

STEP 2 : 現駅舎・下りホーム屋根撤去


- ご利用者様動線
- 工事エリア
- 利用可能エリア(現建物)
- 利用可能エリア(本設)
- 利用可能エリア(仮設)



建築工事の流れ

STEP 3 : 自由通路新設・北駅舎新設


- 利用者様動線
- 工事エリア
- 利用可能エリア(現建物)
- 利用可能エリア(本設)
- 利用可能エリア(仮設)



建築工事の流れ

STEP 4 : 現こ線橋・上りホーム屋根撤去

- ご利用者様動線
- 工事エリア
- 利用可能エリア(本設)
- 立入禁止エリア



建築工事の流れ

STEP 5 : 南待合室整備・下りホーム屋根新設

- ご利用者様動線
- 工事エリア
- 利用可能エリア(本設)
- 立入禁止エリア

