

◇平成30年度 水道事業の実施状況について

1. 全体事業費 509,000千円（見込額）
※内124,000千円 次年度繰越

水道施設の新設、移設、更新等に係る事業費（維持管理費を除く）

2. 実施事業の内訳（全15件）

- | | | |
|------------|----|----------------------|
| ①水道管の更新工事 | 2件 | |
| ②水道管の新設工事 | 2件 | |
| ③配水池の更新工事 | 1件 | |
| ④舗装復旧工事 | 3件 | 前年度配水管布設・更新箇所の舗装復旧工事 |
| ⑤測量設計業務委託等 | 7件 | |

※上記事業の内、工事関係3件は次年度へ繰越

- ・夏見配水池送配水管布設工事
- ・イワタランド工区老朽配水管更新工事（第4工区）
- ・雨山高区配水池工区舗装復旧工事

平成30年度 水道事業の主要な実施状況一覧表

(工事関係)

番号	工 事 名	場 所	工事内容	進捗状況
①	美松配水池更新工事	平松	SUS製配水池 V=303m ³ ポンプ棟 12.3m ²	3月完了予定
②	夏見配水池送配水管布設工事	吉永	φ250以下 L=660m	次年度に一部繰越 8月完了予定
③	ワタナヱ工区老朽配水管更新工事(第4工区)	菩提寺北	φ150以下 L=1800m	次年度に一部繰越 5月完了予定
④	水戸町工区配水管布設替工事	水戸町	φ150以下 L=190m	11月完了
⑤	針工区配水管布設工事	針	φ100以下 L=260m	9月完了
⑥	雨山高区配水池工区舗装復旧工事	西寺	打替え A=3500m ²	次年度に一部繰越 5月完了予定
⑦	ワタナヱ工区舗装復旧工事【県道部分】	菩提寺北	カーブレイ工 A=4400m ²	11月完了
⑧	ワタナヱ第3工区舗装復旧工事【市道部分】	菩提寺北	カーブレイ工 A=8600m ²	3月完了予定

(委託関係)

	委 託 名	場 所	業務内容	進捗状況
⑨	美松配水池更新工事に伴う工事監理業務委託	平松	監理業務	3月完了予定
⑩	夏見配水池送配水管布設工事実施設計業務委託	夏見	送水管φ200 L=600m	3月完了予定
⑪	岡出工区老朽配水管布設替工事実施設計業務委託	石部	φ100以下 L=3000m	2月完了
⑫	舗装復旧工事測量設計業務委託	菩提寺北	ワタナヱ工区 他	3月完了予定

平成30年度 水道事業の主要な実施状況 位置図

