

◇令和5年度 下水道事業の実施状況について

1.全体事業費【令和5年度末 整備予定率（普及率）98.7%】

508,897千円（見込額）

※内 121,539千円 次年度繰越

下水道施設等の新設および改築にかかる事業費（施設の維持管理費を除く）

2.全体事業費のうち国庫交付金対象事業費

197,000千円

※次年度繰越額を含む

3.国庫交付金（交付率1/2）

98,500千円

※次年度繰越額を含む

4.実施事業の内訳（全23件）

① 汚水整備（新設、改築）工事 10件（次年度へ一部繰越）

② 雨水対策工事 1件

③ 測量設計業務委託等 12件

令和５年度 下水道事業の主要な実施状況一覧表

(工事関係)

番号	工 事 名	場 所	工事内容	進捗状況
①	石部口工区管布設工事	石部口	・ 推進工 $\phi 250$ $L=34.6m$ ・ 開削工 $\phi 200$ $L=591m$	3月完了予定
②	石部駅北口工区管布設工事	石部北	・ 開削工 $\phi 150$ $L=98.7m$	10月完了
③	石部北工区舗装復旧工事	石部北	・ 舗装復旧工 $A=673.19m^2$	3月完了予定
④	石部口工区舗装復旧工事	石部口	・ 舗装復旧工 $A=424.22m^2$	3月完了予定
⑤	夏見工区舗装復旧工事	夏見	・ 舗装復旧工 $A=1,003.67m^2$	11月完了
⑥	下水道施設改築更新工事	菩提寺他	・ 管路更生 $H\phi 500$ $L=69m$ ・ マンホール蓋替え 93箇所	R6年度へ繰越 5月完了予定
⑦	石部緑台地区雨水対策工事	石部緑台	・ 函渠工 $L=66.28m$	3月完了予定
	工 事 計 7 件			

(委託関係)

番号	工 事 名	場 所	工事内容	進捗状況
⑧	石部口工区他現場技術業務委託	全域	・ 現場技術管理 一式	3月完了予定
⑨	石部北工区設計業務委託	石部北他	・ 管渠開削設計 $L=1,120m$ ・ 管渠推進設計 $L=28m$	R6年度へ繰越 7月完了予定
⑩	石部口工区設計業務委託	石部口	・ 管渠開削設計 $L=100m$ ・ 管渠推進設計 $L=93m$	2月完了
⑪	下水道総合地震対策耐震診断業務委託	全域	・ 下水道施設耐震診断 $L=8.977km$	3月完了予定
⑫	ストックマネジメント計画策定業務委託	全域	・ ホップ場及びマンホールホップ ストックマネジメント計画策定 一式	2月完了
⑬	下水道施設点検調査業務委託	全域	・ 人孔目視点検 70基 ・ 管口カメラ調査 70基	1月完了
⑭	石部緑台地区雨水対策設計業務委託	石部緑台	・ 函渠設計 $L=66.28m$	9月完了
	委 託 計 7 件			

令和5年度 下水道事業 建設改良費(主要な事業)位置図

