

◇令和5年度 水道事業の実施状況について

1. 全体事業費 (見込額)

314,220千円

※内 22,269千円 次年度繰越

水道管の新設、移設、更新等に係る事業費（維持管理費を除く）

2. 実施事業の内訳 (全18件)

|             |     |
|-------------|-----|
| ① 水道管の更新工事  | 2 件 |
| ② 水道管の新設工事  | 2 件 |
| ③ 施設更新工事    | 5 件 |
| ④ 舗装復旧工事    | 3 件 |
| ⑤ 測量設計業務委託等 | 6 件 |

# 令和5年度 水道事業の主要な実施状況一覧表

(工事関係)

| 図面番号     | 件 名                   | 場 所  | 概 要                | 進捗状況   |
|----------|-----------------------|------|--------------------|--------|
| 施設更新     | ① 朝国受水場ポンプ棟アスベスト除去等工事 | 朝国   | ・ポンプ棟アスベスト除去等工事 一式 | 12月完了  |
|          | ② 横田橋水管橋塗装その2工事       | 三雲   | ・塗装工事 一式           | 8月完了   |
|          | ③ 宮の森受水場1号送水ポンプ改修工事   | 宮の森  | ・ポンプ改修工事 一式        | 3月完了予定 |
|          | ④ 菩提寺受水場電動弁改修工事       | 菩提寺  | ・電動弁改修工事 一式        | 3月完了予定 |
|          | ⑤ 県道石部草津線仕切弁更新工事      | 丸山   | ・仕切弁更新工事 一式        | 2月完了   |
| 新設・老朽管更新 | ⑥ みどりの村工区老朽配水管布設替工事   | 菩提寺西 | ・φ150以下 L=1270m    | 3月完了予定 |
|          | ⑦ 夏見西工区配水管布設工事        | 夏見針  | ・φ100以下 L=510m     | 2月完了   |
|          | ⑧ 石部口工区配水管布設工事        | 石部口  | ・φ100以下 L=150m     | 2月完了   |
|          | ⑨ 菩提寺工区配水管布設替工事       | 菩提寺  | ・φ100以下 L=400m     | 2月完了   |
|          | ⑩ 国道1号等舗装復旧工事         | 岩根   | ・オーバーレイ A=1232㎡    | 8月完了   |
|          | ⑪ 菩提寺工区舗装復旧工事         | 菩提寺  | ・オーバーレイ A=3200㎡    | 3月完了予定 |
|          | ⑫ 夏見配水池工区舗装復旧工事       | 夏見   | ・オーバーレイ A=1700㎡    | 11月完了  |
|          | 合計（工事 12 件）           |      |                    |        |

(委託関係)

| 図面番号 | 件 名                      | 場 所 | 概 要                            | 進捗状況   |
|------|--------------------------|-----|--------------------------------|--------|
| ⑬    | 石部停車場線老朽配水管布設替工事実施設計業務委託 | 石部西 | ・配水管布設替工事詳細設計<br>φ150以下 L=940m | 12月完了  |
| ⑭    | 企業庁移管送水管路調査設計業務委託        | 市内  | ・企業庁移管送水管路調査設計業務 一式            | 3月完了   |
| ⑮    | 正福寺管理センター基本設計業務委託        | 市内  | ・正福寺管理センター基本設計業務 一式            | 次年度に繰越 |
| ⑯    | 舗装復旧工事測量設計業務委託           | 市内  | ・菩提寺工区 他                       | 3月完了予定 |
| ⑰    | 水道台帳更新業務委託               | 市内  | ・台帳更新業務 一式                     | 3月完了予定 |
| ⑱    | 現場技術業務委託                 | 市内  | ・現場管理業務 一式                     | 3月完了予定 |
|      | 合計（委託 6 件）               |     |                                |        |

# 令和5年度 水道事業 建設改良費(主要な事業)位置図

