

◇下水道事業の実施状況について

1. 全体事業費 398,527千円 (見込額)
 ※内、61,000千円 次年度繰越
 下水道施設等の維持管理費を除く汚水・雨水
 施設の新設および改築にかかる事業費
 (※測量設計調査費、工事請負費および工事に
 支障となる地下埋設物等の移転補償費等)
2. 全体事業費のうち国庫交付金対象事業費 260,000千円
 ※次年度繰越額を含む
3. 国庫交付金 (交付率 1/2) 130,000千円
 ※次年度繰越額を含む
4. 実施事業の内訳 (全 19件) ※前年度繰越分を含む
- ① 汚水整備(新設、改築)工事 5件
- ② 雨水対策工事 1件
- ③ 汚水・雨水整備後の舗装復旧工事 2件 (前年度整備箇所への舗装復旧工事)
- ④ 汚水・雨水関連測量設計業務委託 11件
- ※上記事業の内、汚水整備工事1件、雨水対策工事1件は次年度へ繰越
- ・ 柑子袋西工区管布設工事
 - ・ 石部西地区雨水対策工事
- 平成28年度末予定の下水道処理人口普及率 97.3% (見込み)

下水道事業実施状況一覧表

(工事関係)

番号	工 事 名	整備箇所	整備延長等	整備面積	進捗状況
1	畑工区管布設その5工事	三雲	506 m	3.1 ha	1月完了
2	柑子袋西工区管布設工事	柑子袋	560 m	2.7 ha	次年度に一部繰越 5月完了予定
3	三雲東工区舗装復旧工事	三雲	344 m	-	8月完了
4	石部西工区舗装復旧工事	石部西	410 m	-	11月完了
5	岩根東工区柵取出工事	岩根	1箇所	0.1 ha	1月完了
6	三雲駅南口工区管布設工事	三雲	79 m	0.3 ha	3月完了予定
7	柑子袋工区管布設工事	柑子袋	28 m	-	3月完了
8	石部西地区雨水対策工事	石部西	96 m	0.8 ha	次年度に一部繰越 4月完了予定


(委託関係)

番号	委 託 名	整備箇所	業務内容	進捗状況
9	下田中山工区測量設計業務委託	下田	設計業務 L=932m 測量業務 A=6.9ha	1月完了
10	三雲工区測量設計業務委託	三雲	設計業務 L=470m 測量・地質調査 1式	1月完了
11	朝国工区測量設計業務委託	朝国	設計業務 L=565m 測量・土質調査 1式	2月完了
12	大池町工区測量設計業務委託	湖南団地	設計業務 L=306m 測量・土質 1式	1月完了
13	柑子袋西工区設計(その3)業務委託	市内	設計業務(開削) L=2050m	3月完了予定
14	石部北工区修正設計業務委託	石部北	修正設計 L=1634m	2月完了
15	三雲駅南口工区修正設計業務委託	三雲	修正設計 L=60m	10月完了
16	石部西地区雨水対策工事積算業務委託	石部西	工事積算 1式	9月完了
17	効率的な雨水施設計画策定業務委託	市内	雨水全体計画 1式 雨水事業計画等 1式	2月完了
18	甲西北7号污水幹線再構築設計業務委託	岩根他	人孔再構築 N=6基	2月完了
19	現場技術業務委託	市内	施工管理業務	3月完了予定

平成28年度 下水道事業実施箇所図



工 事
 委 託



17 効率的な雨水施設計画策定業務委託

19 現場技術管理業務委託

9 下田中山工区測量設計業務委託

菩提寺污水中継ポンプ場

甲西北污水中継ポンプ場

菩提寺3号污水幹線

18 甲西北7号污水幹線再構築設計業務委託

14 石部北工区修正設計業務委託

13 柑子袋西工区設計(その3)業務委託

5 岩根東工区拵取出工事

12 大池町工区測量設計業務委託

2 柑子袋西工区管布設工事

甲西北7号污水幹線

7 柑子袋工区管布設工事

11 朝国工区測量設計業務委託

4 石部西工区舗装復旧工事

8 石部西地区雨水対策工事

16 石部西地区雨水対策工事積算業務委託

10 三雲工区測量設計業務委託

15 三雲駅南口工区修正設計業務委託

6 三雲駅南口工区管布設工事

1 畑工区管布設その5工事

3 三雲東工区舗装復旧工事

凡 例	
記号	名称
	行政区域界
	処理分区分界
	処理区域界
	認可区域
	市街化区域
	流域下水道幹線
	公共下水道幹線(汚水)
	公共下水道ポンプ施設
	都市計画区域
	自然公園区域
	平成 年度以前施工済
	平成 年度施工予定
	平成 年度施工予定
	平成 年度施工予定
	全体計画 ()

SCALE
 0 50 100