

◇令和7年度 下水道事業の実施状況について

1.全体事業費【令和7年度末 整備予定率（普及率）98.9%】

661,841千円（見込額）

※内 211,600千円 次年度繰越

下水道施設等の新設および改築にかかる事業費（施設の維持管理費を除く）

2.全体事業費のうち国庫交付金対象事業費

200,000千円

※次年度繰越額を含む

3.国庫交付金（交付率1/2）

100,000千円

※次年度繰越額を含む

4.実施事業の内訳（全13件）

① 汚水整備（新設、改築）工事 5件（次年度へ一部繰越）

（一部繰越理由）

管口耐震化工事での事前調査の結果、管内部の腐食が進んでおり、工法の再検討に不測の日数を要したため。

② 測量設計業務委託等 8件

令和7年度 下水道事業の主要な実施状況一覧表


(工事関係)

番号	工 事 名	場 所	工事内容	進捗状況
①	石部口工区管布設工事	石部口	・開削工φ200 L=114.0m ・マンホールポンプ 一式	3月完了予定
②	三雲東工区舗装復旧工事	三雲	・舗装復旧工 A=3,467m ²	11月完了
③	下水道施設改築更新工事	近江台	・改築更新φ200 L=835.9m	3月完了予定
④	下水道総合地震対策耐震補強工事	全域	・改築更新φ450 L=179.3m ・管口耐震 N=176箇所	R8年度へ繰越 6月完了予定
⑤	菩提寺工区他舗装復旧工事	菩提寺・三雲	・舗装復旧工 A=550m ²	1月完了
	工事 計 5件			

(委託関係)

番号	工 事 名	場 所	工事内容	進捗状況
⑥	現場技術業務委託	全域	・現場技術管理 一式	3月完了予定
⑦	事業計画変更策定業務委託	全域	・事業計画変更 一式	3月完了予定
⑧	下水道施設点検調査業務委託	全域	・マンホール目視調査工 N=14基 ・本管テレビカメラ調査工 L=717.0m	3月完了予定
⑨	甲西北汚水中継ポンプ場改修設計業務委託	日枝町	・ポンプ場改修設計 一式	3月完了予定
⑩	三雲東(天保閣)工区設計業務委託	三雲	・管渠設計(開削 L=298m)	3月完了予定
⑪	甲西北汚水中継ポンプ場硫化水素対策設計業務委託	日枝町	・硫化水素対策設計 一式	3月完了予定
⑫	ウォーター-PPP導入可能性調査業務委託	全域	・導入可能性調査 一式	3月完了予定
⑬	雨水出水浸水想定区域図作成業務委託	全域	・区域図作成業務 一式	3月完了予定
	委託 計 8件			

令和7年度 下水道事業 建設改良費(主要な事業) 位置図



工事

委託

凡 例	
—	管布設工事
—	舗装復旧工事
—	雨水対策工事
—	設計等委託



③ 下水道施設改築更新工事

⑥ 現場技術業務委託

⑦ 事業計画変更策定業務委託

⑧ 下水道施設点検調査業務委託

⑤ 菩提寺工区他舗装復旧工事

⑨ 甲西北汚水中継ポンプ場改修設計業務委託

⑪ 甲西北汚水中継ポンプ場硫化水素対策設計業務委託

⑫ ウォーターPPP導入可能性調査業務委託

⑬ 雨水出水浸水想定区域図作成業務委託

④ 下水道総合地震対策耐震補強工事

① 石部口工区管布設工事

⑩ 三雲東(天保閣)工区設計業務委託

② 三雲東工区舗装復旧工事

⑤ 菩提寺工区他舗装復旧工事