

◇平成30年度 下水道事業の実施状況について

1. 全体事業費

404,000千円 (見込額)

※内 71,280千円 次年度繰越

下水道施設等の新設および改築にかかる事業費 (施設の維持管理費を除く)

2. 全体事業費のうち国庫交付金対象事業費

337,600千円

※次年度繰越額を含む

3. 国庫交付金 (交付率 1/2)

168,800千円

※次年度繰越額を含む

4. 実施事業の内訳 (全 10 件)

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ① 汚水整備 (新設、改築) 工事 | 3 件 |
| ② 雨水対策工事 | 1 件 |
| ③ 舗装復旧工事 | 3 件 (前年度整備箇所への舗装本復旧) |
| ④ 測量設計業務委託等 | 3 件 |

※上記事業の内、工事関係 1 件は次年度へ繰越

- ・ 吉永工区管布設工事

平成30年度 下水道事業の主要な実施状況一覧表


(工事関係)

番号	工 事 名	場 所	工事内容	進捗状況
①	吉永工区管布設工事	吉永	・整備面積 8.7ha ・開削φ150~350 L=485m ・推進φ200~250 L=191m	次年度に一部繰越 6月末完了予定
②	下田中山工区管布設工事	下田	・整備面積 4.4ha ・開削φ150 L=459m	2月完了
③	甲西北7号汚水幹線再構築工事	岩根他	・人孔更生 N=2箇所	3月完了予定
④	朝国工区舗装復旧工事	朝国	・舗装復旧 A=5190㎡	3月完了予定
⑤	下田中山工区舗装復旧工事	下田	・舗装復旧 A=1860㎡	9月完了
⑥	柑子袋工区舗装復旧工事	柑子袋	・舗装復旧 A=780㎡	3月完了予定
⑦	石部西地区雨水対策工事	石部西	・水路整備 L=86m	3月完了予定

(委託関係)

	委 託 名	場 所	業務内容	進捗状況
⑧	吉永工区他現場技術業務委託	全域	・現場技術管理 一式	3月末完了予定
⑨	舗装復旧設計業務委託	吉永、下田	・舗装復旧設計 一式	3月末完了予定
⑩	石部西地区雨水対策工事積算業務委託	石部西	・工事積算業務 一式	9月完了

平成30年度 下水道事業 建設改良費(主要な事業)位置図



凡 例	
工 事	管布設工事
委 託	舗装復旧工事
	雨水対策工事



②下田中山工区管布設工事

⑨舗装復旧設計業務委託

⑤下田中山工区舗装復旧工事

⑥柑子袋工区舗装復旧工事

⑦石部西地区雨水対策工事

⑩石部西地区雨水対策工事積算業務委託

③甲西北7号汚水幹線再構築工事

①吉永工区管布設工事(繰越)

⑧吉永工区他現場技術業務委託

④朝国工区舗装復旧工事