

◇令和6年度 水道事業の実施状況について

1. 全体事業費

246,231千円 (見込額)

※内 18,227千円 次年度繰越

水道管の新設、移設、更新等に係る事業費（維持管理費を除く）

2. 実施予定事業の内訳 (全17件)

- | | | |
|-------------|-----|--------------------------------|
| ① 水道管の更新工事 | 2 件 | |
| ② 施設更新工事 | 2 件 | (次年度へ一部繰越) |
| | | (理由：部品の供給不足により、調達に不測の日数を要したため) |
| ③ 舗装復旧工事 | 3 件 | |
| ④ 測量設計業務委託等 | 9 件 | |

令和 6 年度 水道事業の主要な実施状況の一覧表

(工事関係)

図面番号		件 名	場 所	概 要	進捗状況
施設更新	①	正福寺受水場送水流量計改修工事	正福寺	・ 流量計更新工事 一式	3 月完了予定
	②	正福寺受水場1号送水ポンプ改修工事	正福寺	・ 架台、吐出弁改修工事 一式	次年度に繰越 5 月完了予定
新設・老朽管更新	③	県道石部停車場線第 1 工区老朽配水管布設替工事	石部西	・ $\phi 150$ 以下 L=433m	3 月完了予定
	④	みどりの村工区第 2 工区老朽配水管布設替工事	菩提寺西	・ $\phi 100$ 以下 L=1,140m	3 月完了予定
	⑤	みどりの村工区舗装復旧工事 (第 1 工区)	菩提寺西	・ オ-パ-レイ工 A=6,200 m ²	10月完了
	⑥	菩提寺工区舗装復旧工事 (県道竜王石部線)	菩提寺	・ オ-パ-レイ工 A=1,600 m ²	12月完了
	⑦	市道舗装復旧工事 (単価契約)	石部南	・ オ-パ-レイ工 A=150 m ²	10月完了
		合計 (工事 7 件)			

(委託関係)

図面番号	件 名	場 所	概 要	工事期間
⑧	市道沖の前線配水管布設替工事実施設計業務委託	石部口	・配水管布設替工事実施設計 φ100以下 L=185m	12月完了
⑨	舗装復旧工事測量設計業務委託	市内	・菩提寺工区 他	3月完了予定
⑩	水道台帳更新業務委託	市内	・台帳更新業務 一式	3月完了予定
⑪	市道長嶋線老朽配水管布設替工事実施設計業務委託	東寺	・配水管布設替工事実施設計 φ100以下 L=520m	11月完了
⑫	雨山低区配水池緊急遮断弁改修工事設計業務委託	雨山	・緊急遮断弁設置設計、場内配管設計 一式	12月完了
⑬	送水管移管に向けた管体腐食土壌等調査設計業務委託	市内	・調査設計業務 一式	3月完了予定
⑭	正福寺受水場送水流量計改修工事実施設計業務委託	正福寺	・調査設計業務 一式	3月完了予定
⑮	低濃度PCB含有変圧器改修工事実施設計業務委託	正福寺	・変圧器改修工事設計 一式	3月完了予定
⑯	市道東河原線老朽配水管布設替工事実施設計業務委託	石部口	・配水管布設替工事実施設計 φ100以下 L=150m	3月完了予定
	合計（委託 9 件）			

令和6年度 水道事業 建設改良費(主要な事業)位置図

