

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月24日

計画の名称	湖南省における良好な水環境の形成・総合的な浸水対策の推進（その2）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	湖南省												
計画の目標	下水道整備を行い、快適な暮らしの実現と良好な住環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,839	A	1,839	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	下水道処理人口普及率を97.1%（H27末）から98.5%（H32末）に増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口：52,900人	97%	97%	98%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	湖南省	直接	—	管渠（ 污水）	新設	湖南中部処理区関連 汚 水管の整備	污水管 φ75～400mm L=16.5km	湖南省	■	■	■	■	■	1,839	—	—
											小計						1,839		
											合計						1,839		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

湖南省上下水道事業所

事後評価の実施時期

平成28年度～令和2年度

公表の方法

市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

下水道処理人口普及をが97.1%から98.0%へ増加させることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

下水道処理区域内水洗化率も下水道整備に伴い92.3%から94.9%まで増加した。

○特記事項（今後の方針等）

今後も効果等検証しつつ、有効的に整備を促進する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率	
	最終目標値	98%
	最終実績値	98%
		概ね達成することができ、今後も整備効果を勘案しながら整備促進を行う。