

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和08年09月08日
計画の名称	湖南省における良好な水環境の形成・総合的な浸水対策の推進（その3）（防災・安全）											
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	湖南省											
計画の目標	・ストックマネジメント計画に従い、効果的な点検調査を実施することにより、施設の安全性や機能を維持しつつ、施設全体のライフサイクルコストの低減、事業費の削減を図る。 ・総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強いまちづくりと安全・安心な市民生活の確保を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,875	A	1,875	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	ストックマネジメント計画に基づき、腐食環境化施設の点検を実施する。 腐食環境化施設の点検率 腐食環境化施設の点検済み延長（km） / 腐食環境化施設の点検必要延長（km）	0%	50%	100%
2	下水道による浸水対策達成率を6.0%（R3当初）から6.8%（R7末）に増加させる。 下水道による浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha） / 浸水対策を実施すべき面積（ha）	6%	6%	7%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	-
定量的指標の目標値の詳細については、浸水対策達成率：当初現況値（R3当初）6.0%、中間目標値（R5末）6.4%、最終目標値（R7末）6.8% である。												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	湖南省	直接	-	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント計 画に係る点検・調査・修 繕	点検・カメラ調査・管更生・ ストックマネジメント計画策 定	湖南省	■	■	■	■	■	173		策定済
	A07-002	下水道	一般	湖南省	直接	-	ポンプ 場	改築	下水道施設の耐水化事業	耐水化計画策定・耐水化事業	湖南省	■	■	■	■	■	35		策定中
	A07-003	下水道	一般	湖南省	直接	-	管渠（ 雨水）	新設	効率的な雨水計画の見直 し	雨水計画の見直し	湖南省	■	■	■	■	■	20		-
	A07-004	下水道	一般	湖南省	直接	-	管渠（ 雨水）	新設	宮川第三排水区（雨水渠 ）	雨水渠2900*2400 L=0.3km	湖南省	■	■	■			188		-
	A07-005	下水道	一般	湖南省	直接	-	管渠（ 雨水）	新設	だて川排水区（雨水渠）	雨水渠3400*800 L=0.2km	湖南省				■	■	77		-
	A07-006	下水道	一般	湖南省	直接	-	管渠（ 雨水）	新設	新田川第一排水区（雨水 渠）	雨水渠3400*2400 L=0.8km	湖南省					■	63		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	湖南省	直接	-	管渠（ 雨水）	新設	大山川第四排水区（雨水 渠）	雨水渠1600*900 L=0.4km	湖南省			■	■	■	150		-
	A07-008	下水道	一般	湖南省	直接	-	管渠（ 雨水）	新設	宮川第二排水区（雨水渠 ）	雨水渠1700*1700 L=0.4km	湖南省	■	■	■	■	■	167		-
	A07-009	下水道	一般	湖南省	直接	-	管渠（ 污水）	改築	湖南省公共下水道総合地 震対策計画策定事業	計画策定	湖南省		■				24		未策定
		総合地震対策																	
	A07-010	下水道	一般	湖南省	直接	-	ポンプ 場	改築	湖南省公共下水道ストッ クマネジメント計画策定 事業	計画策定	湖南省	■	■	■			25		未策定
		ストックマネジメント																	
	A07-011	下水道	一般	湖南省	直接	湖南省	管渠（ 污水）	改築	湖南省公共下水道総合地 震対策事業	耐震診断、耐震設計、耐震化	湖南省			■	■	■	200	-	策定中
	A07-012	下水道	一般	湖南省	直接	湖南省	管渠（ 雨水）	新設	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	浸水想定区域図作成	湖南省			■	■	■	128		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						1,250			
水道・下水道事業	A07-013	下水道	一般	湖南省	直接	湖南省	ポンプ 場	改築	湖南省公共下水道ストッ クマネジメント計画実施	汚水中継ポンプ場の改築	湖南省					■	625		策定済	
											小計						625			
											合計						1,875			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
湖南省上下水道運営審議会にて、事後評価を実施	令和8年9月1日
	公表の方法
	湖南省ホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	腐食環境下の点検率は100%完了した。 浸水対策達成率が6.0%から6.8%まで増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	浸水対策を実施した排水区周辺では、近年大雨による冠水等発生していない。
○ 特記事項（今後の方針等）	
下水道ストックマネジメント計画に基づき、施設を計画的かつ効率的に管理し、持続可能な下水道事業を目指す。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	概ね達成することができた。
	最 終 実績値	100%	
2			
	最 終 目標値	7%	概ね達成することができた。
	最 終 実績値	7%	