

監査公表 第 5 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 2 項及び第 4 項の規定に基づく監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

令和 2 年 (2020 年) 9 月 18 日

湖南省監査委員 渡 邊 悦 夫
同 松 原 栄 樹

監 査 結 果

第 1 監査の種類

随時監査（工事監査）

第 2 監査の対象

- ① 教育部 教育総務課
 - ・ 湖南省立小学校空調設備整備工事（石部南小学校）
 - ・ 湖南省立小学校空調設備整備工事（三雲東小学校）
 - ・ 三雲小学校 防火シャッター改修工事
- ② 総務部 総務課
 - ・ 湖南省中央まちづくりセンター解体工事
- ③ 建設経済部 土木建設課
 - ・ 一の瀬大橋修繕工事
- ④ 建設経済部 都市政策課
 - ・ 三雲駅南北駅前広場駐車場施設整備工事
 - ・ 三雲駅南口歩道シェルター整備工事
- ⑤ 上下水道事業所 上下水道課
 - ・ 岡出工区老朽配水管布設替工事（第 1 工区）
 - ・ 湖南省公共下水道事業 朝国工区マンホールポンプ場設置工事

第3 監査の期間

令和2年7月29日(水)

第4 監査の方法

この監査は、工事施工における技術的な計画、設計、積算、施工について、関係書類等の審査、関係職員からの事情聴取のほか実地検査により実施した。

第5 監査の結果

① 湖南省立小学校空調設備整備工事(石部南小学校) <教育総務課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 石部南小学校普通教室及び特別教室等の空調設備整備工事一式
- ・契約業者名 ア・ア・ンコーポレーション株式会社
- ・契約金額 当初 94,176,000円
- ・契約年月日 平成31年4月11日
- ・契約工期 平成31年4月12日～令和元年8月30日

【監査の意見】

子どもの教育環境や電気料金にも影響があるため、教育委員会や学校として年間を通しての設定温度を決め、その遵守に努められたい。

湖南省立小学校空調設備整備工事(三雲東小学校) <教育総務課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 三雲東小学校普通教室及び特別教室等の空調設備整備工事一式
- ・契約業者名 奥村管工株式会社
- ・契約金額 当初 87,210,000円
- ・契約年月日 平成31年4月11日
- ・契約工期 平成31年4月12日～令和元年8月30日

【監査の意見】

子どもの教育環境や電気料金にも影響があるため、教育委員会や学校として年間を通しての設定温度を決め、その遵守に努められたい。

三雲小学校防火シャッター改修工事(三雲小学校) <教育総務課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 防火防煙シャッターの更新(撤去・新設) 8箇所
- ・契約業者名 株式会社菅沼ハッピー電化
- ・契約金額 当初 9,897,120円

- ・契約年月日 令和元年7月11日
- ・契約工期 令和元年7月11日～令和元年9月13日

【監査の意見】

その他の学校についても子どもの教育環境の安心安全に努められたい。

② 湖南省中央まちづくりセンター解体工事<総務課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 中央まちづくりセンターの解体工事
鉄筋コンクリート造 1,055 m²
- ・契約業者名 株式会社奥田工務店湖南支店
- ・契約金額 当初 62,909,000 円
- ・契約年月日 令和元年11月7日
- ・契約工期 令和元年11月8日～令和2年3月19日

【監査の意見】

解体跡地について有効に活用するとともに、安全対策を含め適切な維持管理に努められたい。

③ 一の瀬大橋修繕工事<土木建設課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 橋梁補修工 一式 排水工 L=5.15m
橋面防水工 A=297.7 m² 伸縮装置工 L=42.12m
橋梁用高欄工 L=30.28m
- ・契約業者名 有限会社リーグスセイワ
- ・契約金額 当初 38,830,000 円
変更後 36,773,000 円
- ・契約年月日 令和元年10月24日 (変更 令和2年3月4日)
- ・契約工期 令和元年10月25日～令和2年3月13日

【監査の意見】

湖南省内の修繕が必要な橋梁について今後も適宜修繕工事を進められたい。今回の工事は令和元年10月24日に当初契約を締結したが、既設舗装撤去後の現況確認の結果、必要のない工事について減工することとし、令和2年3月4日に請負金額の減額変更を行っている。今後においても適正な執行に努められたい。

④ 三雲駅南北駅前広場駐車場施設整備工事<都市政策課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 フラップ式駐車場 北側8台 南側9台

- 精算機 N=2 基 入口表示灯 N=2 基
- ・契約業者名 協栄電気株式会社
 - ・契約金額 当初 13,856,400 円
変更後 14,113,000 円
 - ・契約年月日 令和元年 8 月 1 日(変更 令和元年 10 月 1 日)
 - ・契約工期 令和元年 8 月 2 日～令和元年 10 月 31 日

【監査の意見】

工事の変更を行うための執行伺書の一部に記載漏れが見受けられた。契約を確認するうえで必要な項目であり、このようなことがないよう適切な事務処理に努められたい。

三雲駅南口歩道シェルター整備工事<都市政策課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 歩行者シェルター5棟 L=108m
- ・契約業者名 株式会社川新
- ・契約金額 当初 43,308,000 円
変更後 45,019,700 円
- ・契約年月日 令和元年 8 月 29 日(変更 令和元年 10 月 1 日)
- ・契約工期 令和元年 8 月 30 日～令和元年 12 月 10 日

【監査の意見】

当初の執行伺書の期間の項目について訂正が行われているが、所定の手続きに基づいて処理ができていないように見受けられる。適切な事務処理で事業を執行されたい。

⑤ 岡出工区老朽配水管布設替工事（第1工区）<上下水道課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 老朽化した配水管の更新
【仮設】 リース管 (SUS) φ150 以下 L=83.2m
【本設】 DS-GX150 L=55.2 HPPE φ100 L=611.3m
φ75 L=284.8m PP φ50 L=22m φ25 L=4m
消火栓 N=6 基 給水 N=87 戸 排泥管 N=6 箇所
- ・契約業者名 有限会社谷口建設工業
- ・契約金額 当初 59,611,680 円
変更後 60,715,600 円
- ・契約年月日 令和元年 9 月 19 日(変更 令和元年 10 月 1 日)
- ・契約工期 令和元年 9 月 20 日～令和 2 年 3 月 20 日

【監査の意見】

特になし。

湖南省公共下水道事業 朝国工区マンホールポンプ場設置工事<上下水道課>

【工事の概要】

- ・ 事業の概要 開削工(圧送管 φ75) L=111.14m
マンホール工(レジン2号) N=1箇所
取付管及びます工 N=1箇所
立坑工(鋼管 φ1500) N=1箇所
マンホールポンプ場 N=1箇所
- ・ 契約業者名 大和産業株式会社
- ・ 契約金額 当初 19,415,000円
変更後 20,611,800円
- ・ 契約年月日 令和元年11月14日(変更 令和2年3月2日)
- ・ 契約工期 令和元年11月15日～令和2年3月27日

【監査の意見】

特になし。

○ 総括

【監査の意見】

工事関係書類を確認・ヒアリングを行った後、当該工事の計画・設計、入札・契約、管理・監督、施工管理の各段階における書類審査を行い、当該工事の現場の踏査を行った。

工事関係の書類審査において一部の工事で執行伺書の項目について、記載漏れや所定の手続きに基づかない訂正など不適切な事務処理が見受けられた。事業の執行に当たっては細心の注意を図り適正な事務処理に努められたい。