

監査公表 第 6 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 2 項の規定に基づく監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

平成 29 年(2017 年) 6 月 1 2 日

湖南省監査委員 渡 邊 悦 夫
同 望 月 卓

随 時 工 事 監 査 結 果

第 1 監査の種類

随時監査（工事監査）

第 2 監査の対象

- ①石部小学校防災倉庫設置工事
- ②市営住宅宮の森団地住宅改修工事
- ③市道三雲小学校線歩道整備工事
- ④市道東浦線踏切拡幅に係る付帯工事
- ⑤丸保谷川橋架替え工事
- ⑥林道ジリメキ線整備工事
- ⑦湖南省水道事業 イワタニランド工区舗装復旧工事
- ⑧イワタニランド工区老朽配水管更新工事
- ⑨雨山高区配水池配水管布設工事
- ⑩湖南省公共下水道事業 三雲駅南口工区管布設工事
- ⑪湖南省公共下水道事業 柑子袋工区管布設工事

第3 監査の期間

平成29年4月19日・4月20日

第4 監査の方法

この監査は、工事施工における技術的な計画、設計、積算、施工について、関係書類等の審査、関係職員からの事情聴取のほか実地検査により実施した。

第5 監査の結果

① 石部小学校防災倉庫設置工事<危機管理・防災課>

【工事の概要】

- ・事業概要 防災倉庫3坪タイプ(1棟)
マンホールトイレ2基 毛布100枚 他1式
- ・契約業者名 株式会社 甲賀建材店
- ・契約金額 当初 2,481,840円
- ・契約年月日 平成28年9月15日
- ・工期 平成28年9月16日～平成28年10月31日

【監査の意見】

石部小学校改築の完了に合わせ市内小学校では最後に設置された防災倉庫であり、非常時には地域の住民が頼りとする最低限の備蓄品が納められているので日常管理を十分行われたい。

② 市営住宅宮の森団地住宅改修工事<土木建設課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 改修工事(PC造り2階建て) 6戸
1階床面積 36.69㎡/戸
2階床面積 25.60㎡/戸
延床面積 62.29㎡/戸
3点給湯・段差解消・シロアリ対策・鉄部及び屋上防水
- ・契約業者名 西村建設 株式会社
- ・契約金額 当初 25,631,640円
- ・契約年月日 平成28年9月15日(変更 平成29年1月11日内容のみ)
- ・契約工期 平成28年9月16日～平成29年1月31日

【監査の意見】

市営住宅整備計画に基づき年次計画で整備されている。残っている住宅についても早期に改修を完了されたい。

③ 市道三雲小学校線歩道整備工事<土木建設課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 道路土工 1式
アスファルト舗装工 A=978.8 m²
コンクリート舗装工 A=152.1 m²
排水構造物工 L=137.4m
- ・契約業者名 株式会社 辻建
- ・契約金額 当初 18,033,840円
変更後 19,410,840円
- ・契約年月日 平成28年9月15日(変更 平成29年1月17日)
- ・契約工期 平成28年9月16日～平成29年2月17日

【監査の意見】

継続事業で整備されており当該箇所は県道に接続され、この箇所の接続で歩道設置工事は市道旧東海道線に向けての一部を残すだけとなっており歩行者の安全確保のため事業を早期に完了されたい。

④ 市道東浦線踏切拡幅に係る付帯工事<土木建設課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 道路土工 1式
排水構造物 L=58.23m
擁壁工 L=28.00m
- ・契約業者名 萬商事
- ・契約金額 当初 7,722,000円
変更後 8,674,560円
- ・契約年月日 平成28年12月22日(変更 平成29年3月13日)
- ・契約工期 平成28年12月26日～平成29年3月24日

【監査の意見】

継続事業で進められている歩道設置工事で、JRの踏切拡幅工事に伴い現道に接続する部分の付帯工事の完了によって狭く危険であった踏切部分の歩行者の安全が確保された。残す事業も早期に完了し歩行者の安全確保に努められたい。

⑤ 丸保谷川橋架替え工事<土木建設課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 ボックスカルバート 1基
仮設道路築造 1式
排水構造物工 L=68.00m

- 家屋調査 2棟
- 水替工 1式
- ・契約業者名 新栄工業株式会社
- ・契約金額 当初 18,768,240円
変更後 22,397,040円
- ・契約年月日 平成28年12月22日(変更 平成29年3月13日)
- ・契約工期 平成28年12月26日～平成29年3月31日

【監査の意見】

橋梁の点検において緊急に改修等を行わなければならない危険な橋梁の改修であり、隣接する住宅に入る唯一の橋梁である。
地域住民にとって重要な橋梁であるので今後も日常点検等を行い、良好な状態での維持管理に努められたい。

⑥ 林道ジリメキ線整備工事<農林保全課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 擁壁工 L=12.8m
舗装工 600.0㎡
路盤改良工 A=170.0㎡
- ・契約業者名 株式会社 奥村設備
- ・契約金額 当初 7,226,280円
変更後 7,962,840円
- ・契約年月日 平成28年10月6日(変更 平成29年3月3日)
- ・契約工期 平成28年10月7日～平成29年3月24日

【監査の意見】

森林を保全するための大切な林道の整備であるので、整備された林道の維持管理をし、森林保全に努められたい。

⑦ 湖南省水道事業 イワタニランド工区舗装復旧工事<上下水道課>

【工事の概要】

- ・事業概要 舗装復旧工 市道1号 A=1,237.6㎡
舗装復旧工 市道3号 A=5,316.5㎡
舗装復旧工 市道7号 A= 40.4㎡
区画線工 1式 付帯工1式
- ・契約業者名 阪本建工
- ・契約金額 当初 21,767,400円
- ・契約年月日 平成28年11月17日
- ・工期 平成28年11月17日～平成29年3月15日

【監査の意見】

前年度の工事箇所の舗装復旧であるが、団地全体の舗装の傷みがひどく道路管理者と協議し、費用負担を決めて全幅舗装をした工事で、効率よく事業が進められており、残事業についても関係者と事前に十分協議をし、効率よく進められたい。

⑧ イワタニランド工区老朽配水管更新工事<上下水道課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 仮 設
PP50 φ50 L=4,445.9m 仮設消火栓 7基
仮設給水 201戸
本 設
DSGX φ150 L=454.4m DSGX φ75 L=58.5m
HIRRVP φ75 L=628.8m HIRRVP φ50 L=1,084.6m
本設消火栓 7基 本設給水 200戸
排泥管 150A~50A 8箇所
- ・契約業者 ア・ア・ソ コーポレーション株式会社
- ・契約金額 当初 84,780,000円
変更後 90,164,880円
- ・契約年月日 平成28年8月4日(変更1 平成29年2月13日)
(変更2 平成29年3月13日)
- ・契約工期 平成28年8月5日~平成29年3月31日

【監査の意見】

4か年計画で老朽管の入れ替え工事を行う事業で、安心して安全な水の供給を目指して残事業についても早急に完了されたい。

⑨ 雨山高区配水池配水管布設工事<上下水道課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 DCGX φ200 L=649.16m DCGX φ100 L=1.07m
DCGX φ75 L=0.70m
- ・契約業者名 株式会社 菅沼ハッピー電化
- ・契約金額 当初 23,121,720円
変更 24,126,120円
- ・契約年月日 平成28年7月7日(変更 平成28年11月2日)
- ・契約工期 平成28年7月8日~平成28年12月2日

【監査の意見】

平成26年度に設置した雨山高区の配水池から、東寺に向け接続することで東寺にある配水池が不要となり、より効率的に安心安全な水道水の供給が可能となる。年次計画どおり早期に完了されたい。

⑩ 湖南省公共下水道事業 三雲駅南口工区管布設工事<上下水道課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 開削工 L=78.0m
 マンホール工(1号) 3箇所
 小型マンホール工 2箇所
 取付管及びます工 1箇所
 水道移設 1式
- ・契約業者名 甲賀工業
- ・契約金額 当初 5,801,760円
 変更後 6,095,520円
- ・契約年月日 平成29年1月26日(変更 平成29年3月17日)
- ・契約工期 平成29年1月27日～平成29年3月24日

【監査の意見】

三雲駅改築工事及び駅前整備に併せて下水道を整備した工事で、今後とも駅前整備の計画に合わせ計画的に事業を進め、下水道整備に努められたい。

⑪ 湖南省公共下水道事業 柑子袋工区管布設工事<上下水道課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 開削工 L=28.2m
 マンホール工(1号) 1箇所
 取付管及びます工 1箇所
- ・契約業者名 甲賀工業
- ・請負金額 当初 2,741,040円
- ・契約年月日 平成29年2月9日
- ・契約工期 平成29年2月10日～平成29年3月17日

【監査の意見】

隣接の事業者が合併浄化槽から公共下水道への接続を要望されて施行された工事で、工事完了と同時に公共下水道への接続をされ利用しておられる。このようなケースがあればできるだけ積極的に、接続に向け事業を行われたい。