

- ・ 契約金額 当初 9,891,720 円
- ・ 契約年月日 平成29年5月8日
- ・ 契約工期 平成29年5月8日～平成29年5月31日

【監査の意見】

灌水装置には、トラブルによるストッパーがないため装置に異常が発生すれば、職員が気づくまで止まらない状態となる。

1年間はメーカー補償の対象となるものの、補償期間経過後は、不断の注意が必要となり、今後の課題である。

② 十二坊温泉ゆらら増築・施設整備工事

< 商工観光労政課 >

《工事の概要》

- ・ 事業の概要 体験工房の館(増築工事)
露天風呂設置
岩盤浴設置
休憩室・ロビーエントランス模様替え
広域情報発信拠点整備工事
- ・ 契約業者名 西村建設 株式会社
- ・ 契約金額 当初 99,468,000 円
変更後 105,183,360 円
- ・ 契約年月日 平成29年11月24日
(変更 平成30年3月2日)
- ・ 契約工期 平成29年11月27日～平成30年3月16日

③ 三雲駅南側公園緑地整備工事

< 土木建設課 >

《工事の概要》

- ・ 事業の概要 土工 1式
動力式擁壁 L=34m → L=14m
プレキャスト擁壁 L=135m → L=125m
コンクリート舗装 A=26㎡
構造物撤去 V=0.6㎡ → V=124㎡
転落防止柵 L=152m → 減工
- ・ 契約業者名 株式会社 大一通商
- ・ 契約金額 当初 14,677,200 円
変更後 16,593,120 円
- ・ 契約年月日 平成29年11月9日
(変更 平成30年3月5日)
- ・ 契約工期 平成29年11月10日～平成30年3月20日

④ 荒川橋架替え工事(上部工)

< 土木建設課 >

《工事の概要》

- ・事業の概要
主桁架設工 N=1箇所
排水装置工 N=1箇所
防水工 A=146.9m²
橋梁用防護柵工 L=41.6m
支承工 N=14.0箇所
伸縮装置工 L=27.7m
擁壁工 V=29.4m³ → V=33.5m³
防護柵工 L=13.9m → L=74.5m
- ・契約業者名 オリエタル白石(株)滋賀営業所
- ・契約金額
当初 80,892,000 円
変更後 86,293,080 円
- ・契約年月日 平成29年9月28日
(変更 平成30年3月1日)
- ・契約工期 平成29年9月29日～平成30年3月30日

⑤ 市道十禅寺2号線道路新設工事

< 土木建設課 >

《工事の概要》

- ・事業の概要
舗装工 A=1,207m²
街渠工 L=123.6m
防護柵工 L=71.5m
区画線工 L=410.1m
- ・契約業者名 カクセン木村興業(株)
- ・契約金額 当初 9,852,840 円
- ・契約年月日 平成29年7月6日
- ・契約工期 平成29年7月7日～平成29年9月22日

⑥ 湖南省公共下水道事業 石部西地区雨水対策工事

< 土木建設課 >

《工事の概要》

- ・事業の概要
開削工(U型B3000*H2000) L=52.44m → L=59.24m
付帯工 一式
土留工 L=19.04m → L=37.1m
U型水路工 L=72.20m → L=94.7m
転落防止柵工 L= 50.30m → L=60.0m
舗装工 A=160.8m² → A=169.3m²

- ・ 契約業者名 株式会社 大新建設
- ・ 契約金額 当初 30,765,960 円
変更後 36,012,600 円
- ・ 契約年月日 平成29年9月14日
(変更 平成30年2月19日)
- ・ 契約工期 平成29年9月15日～平成30年2月28日
(変更 平成29年9月15日～平成30年3月23日)

⑦ (仮称)吉永山手線道路新設工事

< 土木建設課 >

《工事の概要》

- ・ 事業の概要 可変側溝工(B300*H400~1500) L=87.6m → L=87.2m
U型側溝工 L=45.6m → L=44.3m
歩車道境界ブロック工 L=120.5m
管梁工 L=11.7m
舗装復旧工 L=3,029.2㎡ → L=4,059㎡
防犯灯工 N=15基
付帯工 1式
- ・ 契約業者名 創建
- ・ 契約金額 当初 27,415,800 円
変更後 27,941,760 円
- ・ 契約年月日 平成29年11月9日
(変更 平成30年3月19日)
- ・ 契約工期 平成29年11月10日～平成30年3月23日

⑧ 市道田代ヶ池1号線歩道設置工事

< 土木建設課 >

《工事の概要》

- ・ 事業の概要 道路土工 一式
アスファルト舗装工 A=890.6㎡ → A=954.0㎡
街渠工 L=210.6m → L=218.8m
側溝工 L=192.7m → L=200.2m
集水枘工 N=36箇所 → N=38箇所
道路附属物工 一式
構造物撤去工 一式
- ・ 契約業者名 一陸建設
- ・ 契約金額 当初 21,578,400 円
変更後 22,235,040 円
- ・ 契約年月日 平成30年1月25日
(変更 平成30年3月15日)
- ・ 契約工期 平成30年1月26日～平成30年3月30日

【監査の意見】

②から⑧において、工事関係書類を確認・ヒアリングを行った後、当該工事の計画・設計、入札・契約、管理・監督、施工管理の各段階における書類審査を行い、当該工事の現場の踏査を行った。全般について手続き上問題は見受けられない。

⑨ 湖南省水道事業（仮称）吉永山手線配水管布設工事 < 上下水道課 >

《工事の概要》

- ・事業の概要 配水管布設工事
RR(HI)VPφ100 L=169.4m → L=173.9m
アラミトがい装ポリエチレン管 100A L=62.9m
本設給水 N=1戸
- ・契約業者名 甲賀工業
- ・契約金額 当初 5,184,000 円
変更後 5,402,160 円
- ・契約年月日 平成29年10月19日
(変更 平成30年2月21日)
- ・契約工期 平成29年10月20日～平成30年2月28日

⑩ 湖南省水道事業 県道石部草津線舗装復旧工事 < 上下水道課 >

《工事の概要》

- ・事業の概要 県道4号復旧工 537.3㎡
県道4号復旧工(切削) 225.4㎡
市道1号復旧 118.1㎡
区画線工 一式
付帯工 一式
- ・契約業者名 創建
- ・契約金額 当初 10,304,280 円
- ・契約年月日 平成29年10月19日
- ・契約工期 平成29年10月20日～平成29年12月15日

⑪ 湖南省公共下水道事業 吉永山手工区管布設工事 < 上下水道課 >

《工事の概要》

- ・事業の概要 開削工 150 L=104.7m
マンホール工(1号) N=3箇所
取付管及びます工 N=8箇所
- ・契約業者名 有限会社 藤本建設
- ・契約金額 当初 9,111,960 円
変更後 9,055,800 円

- ・ 契約年月日 平成29年9月28日
(変更 平成29年12月18日)
- ・ 契約工期 平成29年9月29日～平成30年1月31日

【監査の意見】

⑨から⑪において、工事関係書類を確認・ヒアリングを行った後、当該工事の計画・設計、入札・契約、管理・監督、施工管理の各段階における書類審査を行った結果、全般について手続き上問題は見受けられない。